

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzona zgodnie z wymogami art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu

<i>Inwestor</i>	<i>POWIAT GŁUBCZYCKI ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce</i>
<i>Obiekt</i>	<i>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213 O RELACJI KLISINO-POMORZOWICZKI DZ. NR 324-OBRĘB KLISINO, DZ. NR 8, 623, 625, 365-OBRĘB POMORZOWICE, DZ. NR 263- OBRĘB POMORZOWICZKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GŁUBCZYCE-OBSZAR WIEJSKI, GMINA GŁUBCZYCE,</i>
<i>Projektant sporządzający informację</i>	<i>inż. Jerzy Hołubiec ul. Broniewskiego 32 48-100 Głubczyce</i>
<i>Data</i>	<i>Głubczyce, dnia 20.06.2020r.</i>

1. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej o numerze 1213 O relacji Klisino-Pomorzowiczki. Przebudowa obejmowała będzie 2 odcinki drogi powiatowej. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr:

Odcinek I:

324-obręb Klisino,

8, 623, 625, 365-obręb Pomorzowice,

Odcinek II:

263-obręb Pomorzowiczki.

Roboty prowadzone będą w czasie powyżej 500 osobodni.

Roboty rozbiórkowe polegające na:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni drogowej – bitumicznej,
- rozbiórkę części istniejących zjazdów.

Roboty budowlane obejmować będą:

- przebudowę drogi wraz z wymianą nawierzchni z asfaltowej na asfaltową,
- poszerzenie jezdni do wymaganej szerokości 5,5m
- wykonanie podbudowy w miejscu poszerzeń,
- remont, przebudowę oraz wykonanie nowych zjazdów,
- wykonanie utwardzeń pobocza drogi, wyprofilowanie oraz uporządkowanie poboczy do granicy pasa drogowego,
- odtworzenie/odmulenie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- drogi publiczne.

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Droga powiatowa i związany z nią ruch pojazdów może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich występowania

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:

- a) roboty wykonywane „pod ruchem” tj. w odległości mniejszej niż 3,5m od pasa ruchu samochodowego oraz w sąsiedztwie maszyn budowlanych i środków transportowych na placu budowy,

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych bądź ceramicznych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- a) gogle lub przyłbice ochronne,
- b) hełmy ochronne,
- c) rękawice wzmocnione skórą,
- d) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp,
- e) stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- a) szkolenie wstępne,
- b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Budowę należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Należy ustalić i oznakować miejsca składowania materiałów budowlanych. Maszyny i urządzenia techniczne powinny być wyposażone w instrukcje obsługi oraz posiadać certyfikat i znak bezpieczeństwa.

.